

Voraussetzungen für den Anschluss der Elektrischen Anlagenkomponenten an Fettabscheider mit Technikmodul

(Zusatzleistung zur Inbetriebnahme)

Sehr geehrte Damen und Herren,

um eine zügige und problemlose Abwicklung der Inbetriebnahme zu gewährleisten bitte wir Sie zu überprüfen, ob alle Vorbedingungen für die Serviceleistung erfüllt sind:

Um unseren Servicetechniker optimal auf den Einsatz vorzubereiten und um die Situation vor Ort besser einschätzen zu können, bitte wir Sie uns Fotos der Einbausituation von vor Ort zu senden.

Anforderungen erfüllt:

JA

1. Hausseitige Voraussetzungen:

- (1) Schachtmodule sind komplett fertig gemäß Betriebsanleitung aufgebaut und verfüllt (Aufstellmöglichkeit für ein Dreibein muss gegeben sein)
- (2) Anlage ist mit Schachtabdeckung auf endgültiges Endhöheniveau eingebaut, DIN konform verfüllt und verdichtet
- (3) Alle Anschlussleitungen wie Frischwasserzufuhr, Druckleitung, Zu- und Ablauf sind fertig angeschlossen (gemäß Anschlussplan in Betriebsanleitung)
- (4) Zugfähiges Kabelleerrohr in mind. DN 100 und max. 45° Bögen ist am Schacht angeschlossen und stetig steigend bis zum Schaltgerät verlegt)
- (5) Elektrische Zuleitung zum Schaltgerät 400V mit erforderlicher Absicherung vorhanden und am Schaltgerät angeschlossen (Elektroleerrohr für die Zuleitung zum Schaltgerät ist vorzusehen)
- (6) Schaltgerät ist im Technikschant; Gebäude oder Freiluftssäule montiert
- (7) Elektrische Anlagenkomponenten vollständig und funktionsfähig auf der Baustelle vorhanden
- (8) Magnetventile müssen bauseits in die Wasserleitung montiert werden. Der Anschluss der Ventile am Schaltgerät erfolgt durch unseren Servicetechniker
- (9) Technikschant ist gereinigt, trocken und zugänglich

Seite 1 von 2

Ersteller / Erstellt am: KD / 24.11.2023
Änderungsdatum: -

Freigegeben durch: IMS-M
Geprüft durch: Leitung Abteilung KD

Revisionsstand: 1.0
DE

Vorstand
Stefan Grenzebach
(Vorsitzender)
Alexander Kessel
Edgar Thiemt
Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter R. Kirchmair

Handelsregister
Amtsgericht Ingolstadt
HRB 5304
Sitz der Gesellschaft
Lenting
USt-IdNr.
DE267242271

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting

Tel +49 (0) 8456 27-0
info@kessel.de

Bei erforderlichen Kabellängen über 10 Meter ist die Entfernung vom Schacht zum Schaltgerät (benötigte Kabellänge) bei Bestellung unbedingt mit anzugeben.

**Erforderliche Kabellänge (Länge Kabelleerohr, Entfernung zum Schaltgerät in Metern)
Meter**

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, beträgt die werkseitige Kabellänge 10 Meter.

Zusatz für Schachtanlagen: Beim Serviceeinsatz in Schachtanlagen ist lt. BGV C5 §34, BGR 236 ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitszeit anwesend sein.

Zusatz für Modem TeleControl: Die Prepaidkarten (ausschließlich Telefonie, keine Datenkarten) müssen vor Inbetriebnahmetermin registriert und funktionsbereit sein.

2. Leistungsumfang:

- Elektrische Anlagenkomponenten wie Pumpe Stellmotor und Magnetventil am Schaltgerät anschließen
- Elektrische Leitungen durch das Leerrohr führen und am Schaltgerät anschließen
- Vorbereitung aller erforderlichen Maßnahmen für die Inbetriebnahme

3. Hinweise:

Die Pauschale beinhaltet max. 4 Montagestunden vor Ort.

Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand gemäß aktuell gültigem Stundensatz verrechnet. Eventuell notwendige Kabelverlängerungen werden gemäß aktuell gültiger Listenpreise verrechnet. Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Preis gilt nur in Verbindung mit Beauftragung einer Inbetriebnahme/Einweisung Fettabscheider. Die Einweisung des Fettabscheiders findet im Zuge eine Entsorgung statt.

Sind ein oder mehrere Punkte der Checkliste nicht erfüllt, kann die Serviceleistung abgebrochen und gemäß Pauschale verrechnet werden.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Checkliste vollständig gelesen habe und die hausseitigen Voraussetzungen wie angegeben erfüllt sind.

Datum + Unterschrift + Stempel

Bitte senden Sie uns die unterschriebene Checkliste zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ausgefüllt und unterschrieben zurück.
(Bestellformular unter www.kessel.de/servicebestellung)

Ersteller / Erstellt am: KD / 24.11.2023
Änderungsdatum: -

Freigegeben durch: IMS-M
Geprüft durch: Leitung Abteilung KD

Revisionsstand: 1.0
DE

Seite 2 von 2

Vorstand
Stefan Grenzebach
(Vorsitzender)
Alexander Kessel
Edgar Thiemt
Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter R. Kirchmair

Handelsregister
Amtsgericht Ingolstadt
HRB 5304
Sitz der Gesellschaft
Lenting
USt-IdNr.
DE267242271

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting

Tel +49 (0) 8456 27-0
info@kessel.de

www.kessel.de